



ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ กันเงิน	โครงการ ที่ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานเสร็จแล้ว
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้	งบประมาณ	ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑	✓ (๑๐๐%)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒	✓ (๑๐๐%)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓	✓ (๑๐๐%)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๔,๘๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔	✓ (๑๐๐%)	-	-	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๕	โครงการถนนผิวจราจรลูกรังบดทับแน่น หมู่ที่ ๕	✓ (๑๐๐%)	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖	-	✓ (๖๐%)	-	๔๑๐,๐๐๐	๔๐๕,๕๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗	✓ (๑๐๐%)	-	-	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘	✓ (๑๐๐%)	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙	✓ (๑๐๐%)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ กันเงิน	โครงการ ที่ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานเสร็จแล้ว
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้	งบประมาณ	ที่เบิกจ่ายไป			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐	✓ (๑๐๐%)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑	✓ (๑๐๐%)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๕๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒	✓ (๑๐๐%)	-	-	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓	✓ (๑๐๐%)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๓,๙๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔	✓ (๑๐๐%)	-	-	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๑๕	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. (ห้องคลัง)	✓ (๑๐๐%)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านโคกลอย (หนองตะลุมปุ๊ก - สายบ้านหว่าน)	✓ (๑๐๐%)	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๗,๙๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๑๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	✓ (๑๐๐%)	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๑๘	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย	-	-	✓ (๐%)	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกัน	✓ (๑๐๐%)	-	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๒๐	โครงการฝึกทบทวน อปพร.	-	-	✓ (๐%)	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ กันเงิน	โครงการ ที่ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานเสร็จแล้ว
		ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้	งบประมาณ	ที่เบิกจ่ายไป			
๒๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย	-	-	✓ (๐%)	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๒๒	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	✓ (๑๐๐%)	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๒๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	✓ (๑๐๐%)	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๒๔	โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	✓	ยกเลิกโครงการ
๒๕	เบี้ยผู้สูงอายุ	✓ (๑๐๐%)	-	-	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๒๖	โครงการอบรมเด็กและอบรมเยาวชน	✓ (๑๐๐%)	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๒๗	โครงการประชาคมตำบล/หมู่บ้าน	✓ (๑๐๐%)	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๒๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง	✓ (๑๐๐%)	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘
๒๙	โครงการปลูกป่าชุมชน	✓ (๑๐๐%)	-	-	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘