

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา บ้านเมื่อน้ำอยู่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	โครงการปรับปรุงเป็นผิว จราจรคอนกรีตเชื่อม หมู่ ๑- หมู่ ๗ ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโยงกำหนด)	๓๙๘,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		
๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๑	โครงการปรับปรุงเป็นผิว จราจรลูกรัง หมู่ ๑ ขนาด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโยง กำหนด)	๒๐๙,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		
๓	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	โครงการปรับปรุงเป็นผิว จราจรคอนกรีตเชื่อม หมู่ ๒ ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๔ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโยงกำหนด)	๓๓๗,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	โครงการปรับปรุงเป็นผิว จราจรลูกรัง หมู่ ๓ ขนาด ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๕ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโย่งกำหนด)	๒๓๗,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗			√	๒๓๗,๐๐๐
๕	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๔	โครงการปรับปรุงเป็นผิว จราจรลูกรัง หมู่ ๔ ขนาด ความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโย่ง กำหนด)	๒๐๖,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		
๖	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	โครงการปรับปรุงเป็นผิว จราจรคอนกรีต หมู่ ๕ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโย่งกำหนด)	๓๑๓,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๖	โครงการปรับปรุงเป็นผิว จราจรลูกรัง หมู่ ๖ ขนาด ความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโยง กำหนด)	๒๗๖,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		
๘	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๗	โครงการปรับปรุงเป็นผิว จราจรคอนกรีต หมู่ ๗ ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโยงกำหนด)	๒๗๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		
๙	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๘	โครงการปรับปรุงเป็นผิว จราจรคอนกรีต หมู่ ๘ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโยงกำหนด)	๓๒๘,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล มี.ค.๒๕๖๗)			
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	โครงการปรับปรุงเป็นผิวจราจร คอนกรีต หมู่ ๙ ขนาดความ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโยกกำหนด)	๓๘๑,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๑๐	โครงการปรับปรุงเป็นผิวจราจร คอนกรีต หมู่ ๑๐ ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโยกกำหนด)	๒๗๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๑๑	โครงการปรับปรุงเป็นผิวจราจร ลูกรัง หมู่ ๑๑ ขนาดความ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโยกกำหนด)	๒๓๓,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	โครงการปรับปรุงเป็นผิวจราจร คอนกรีต หมู่ ๑๒ ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโย่งกำหนด)	๒๖๐,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๑๓	โครงการปรับปรุงเป็นผิวจราจร คอนกรีต หมู่ ๑๓ ขนาดความ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโย่งกำหนด)	๒๖๙,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต หมู่ที่ ๑๔	โครงการปรับปรุงเป็นผิวจราจร คอนกรีต หมู่ ๑๔ ขนาดความ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร สูง ๐.๑๕ เมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ลำไทรโย่งกำหนด)	๒๗๔,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		

ด้านโครงการรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๖.	โครงการฝึกทบทวนและทดแทน อปพร.	ฝึกทบทวนและทดแทน อปพร. อาสาสมัคร อปพร	๔๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗	√			
๑๗.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อาสาสมัคร อปพร	๔๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		
๑๘.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประชาชนที่ใช้บริการ	๔๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗			√	๑๐,๕๐๐
๑๙.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อาสาสมัคร อปพร	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗	√			
๒๐	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน	อาสาสมัคร อปพร	๔๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๑.	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก	ในเขตบริการตำบลลำไทร โยง	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		
๒๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า	ในเขตบริการตำบลลำไทร โยง	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		
๒๓.	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อตามฤดูกาล	ในเขตบริการตำบลลำไทร โยง	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗	√			
๒๔.	โครงการกำจัดฝักตบชวา	ในเขตบริการตำบลลำไทร โยง	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		
๒๕.	โครงการบริหารจัดการขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ลำไทรโยง	ในเขตบริการตำบลลำไทร โยง	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗			√	๑๕,๐๐๐
๒๖.	โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำ	ในเขตบริการตำบลลำไทร โยง	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗	√			
๒๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ทั้ง ๑๔ หมู่	๒๘๐,๐๐๐				√	๒๘๐,๐๐๐

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๘	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตบริการ	๗๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗			√	๙,๙๐๐
๒๙	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขตบริการ	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗	√			
๓๐	โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่ม สตรีและกลุ่มอาชีพ		๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗	√			
๓๑	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ พิการ	ผู้สูงอายุในเขตบริการ	๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		
๓๒	โครงการพัฒนาศักยภาพสภา เด็กและเยาวชนตำบลลำไทรโย่ง	เยาวชนในเขตบริการ	๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗	√			
๓๓	โครงการอบรมส่งเสริมการมี ส่วนร่วมประชาธิปไตย	ประชาชนในเขตบริการ	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗			√	๑๐,๐๐๐
๓๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	หมู่บ้านในเขตบริการตำบล ลำไทรโย่ง	๗๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา การกีฬา และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
๓๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด	เยาวชน ประชาชน ในเขตตำบล ลำไทรโยง	๑๘๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ -กันยายน ๖๗			√	๑๕๐,๐๐๐
๓๘	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กในเขตบริการ	๗๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ -กันยายน ๖๗			√	๖๐,๐๐๐
๓๙	โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกแร่	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ -กันยายน ๖๗	√			
๔๐	โครงการคุณธรรมจริยธรรมแก่ เด็กเยาวชนและนักเรียน	เยาวชนในเขตบริการ	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ -กันยายน ๖๗		√		
๔๑.	โครงการจัดกิจกรรมของชาติไทย	บุคลากรสำนักงานทุกภาคส่วน	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ -กันยายน ๖๗		√		

๔๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	วันสำคัญทางพุทธศาสนา	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		
๔๓	โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ปราชาชาวบ้าน และประชาชนในเขตตำบล	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๖ - กันยายน ๖๗		√		
	รวม		๕,๗๐๒,๑๐๐		๘	๒๗	๘	๗๗๒,๔๐๐